



**REPORTE MODULO DESTINO DEL GASTO VALIDADO EN LA PLATAFORMA SRFT  
MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA  
FORTAMUN INFORME DEFINITIVO 2023**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2023	5	PUE230402338148	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE TEPANCIINGO MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Tepantzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	23207	98	97	0	Metros Cuadrados	934.75	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.75, meta_modificada:934.75))	22-12-2023	19-02-2024	799974.59	799974.59	799974.59	799974.59	799974.59	799974.59	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402337840	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL CARRETERA INTERSERRANA-CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	MAP-OP/23205	458	489	0	Metros lineales	1301	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0))	13-11-2023	11-01-2024	1908649.48	1908649.48	1908649.48	1908649.48	1908649.48	1908649.48	Terminado	Validado avances
2023	5	PUE230402338107	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	Puebla	6	Ahuacatlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	23206	45	54	0	Metros lineales	1451	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1451.0, meta_modificada:1451.0))	21-12-2023	19-02-2024	658626.73	658626.73	658626.73	658626.73	658626.73	658626.73	Terminado	Validado avances

