



MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

Observaciones generales

el importe total de las obras comprometidas es superior al importe total de lo ministrado; esto se debe a que en una obra se incluyo los rendimientos y los intereses bancarias

El reporte de todas las obras ejecutadas con FISM se realizo hasta el cuarto trimestres en la plataforma MIDS, por ende el destino del gasto en SRFT se realizo igual hasta el cuarto trimestre

Las obras de FORTAMUN se realizaron igual hasta el cuarto trimestre

FISM-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PUE220402169054	289263	MAP-OP/2022300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN MARCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	ANALCO	\$ 1,758,416.19	\$ 1,758,416.19	\$ 1,758,416.19	\$ 1,758,416.19	\$ 1,758,416.19	\$ 1,758,416.19	\$ 1,758,416.19	100%	100%	M2	1734
PUE220402169096	289445	MAP-OP/2022301	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO,SECCION ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	ANALCO	\$ 1,062,365.64	\$ 1,062,365.64	\$ 1,062,365.64	\$ 1,062,365.64	\$ 1,062,365.64	\$ 1,062,365.64	\$ 1,062,365.64	100%	100%	ML	568.4
PUE220402169398	290934	MAP-OP/2022302	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO TLACOTEPEC-OCOTAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA	TLACOTEPEC	\$ 571,294.14	\$ 766,271.25	\$ 766,271.25	\$ 766,271.25	\$ 766,271.25	\$ 766,271.25	\$ 766,271.25	100%	100%	M3	157.36
PUE220402169848	293162	MAP-OP/2022303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA SECCION 13, DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA.	TLAYEHUALANCINGO	\$ 1,115,057.89	\$ 1,115,057.89	\$ 1,115,057.89	\$ 1,115,057.89	\$ 1,115,057.89	\$ 1,115,057.89	\$ 1,115,057.89	100%	100%	M2	1071
PUE220402161241	247367	MAP-OP/22300	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS SECCIONES ZITLALA Y TLAPOSTICOYA, EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	POCHALCATL	\$ 1,678,784.58	\$ 1,678,784.58	\$ 1,678,784.58	\$ 1,678,784.58	\$ 1,678,784.58	\$ 1,678,784.58	\$ 1,678,784.58	100%	100%	M2	1662
PUE220402169914	293532	MAP-OP/22301	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA SECCION EL PARAISO DE LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	IXQUIHUACAN	\$ 2,032,916.09	\$ 2,032,916.09	\$ 2,032,916.09	\$ 2,032,916.09	\$ 2,032,916.09	\$ 2,032,916.09	\$ 2,032,916.09	100%	100%	ML	1816
PUE220402170032	294044	MAP-OP/22302	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA SECCION CUACUILCO, EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	POCHALCATL	\$ 452,142.77	\$ 452,142.77	\$ 452,142.77	\$ 452,142.77	\$ 452,142.77	\$ 452,142.77	\$ 452,142.77	100%	100%	M3	120.42
PUE220402170275	295248	MAP-OP/22303	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A TONALAPA, DEL KM 0+326 AL KM 0+476, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA.	TONALAPA	\$ 1,063,833.66	\$ 1,063,833.66	\$ 1,063,833.66	\$ 1,063,833.66	\$ 1,063,833.66	\$ 1,063,833.66	\$ 1,063,833.66	100%	100%	M2	900
PUE220402170348	295613	MAP-OP/22304	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA	IXQUIHUACAN	\$ 1,660,695.10	\$ 1,660,695.10	\$ 1,660,695.10	\$ 1,660,695.10	\$ 1,660,695.10	\$ 1,660,695.10	\$ 1,660,695.10	100%	100%	M3	5638.28
PUE220402170429	295891	MAP-OP/22305	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN KILHAPAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 512,975.80	\$ 512,975.80	\$ 512,975.80	\$ 512,975.80	\$ 512,975.80	\$ 512,975.80	\$ 512,975.80	100%	100%	ML	396.81
PUE220402170618	296361	MAP-OP/22306	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL BACHILLERATO TLATELOLCO, DEL KM 0+110 AL KM 0+150 Y DEL KM 0+405 AL KM 0+565, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	TLACOTEPEC	\$ 1,263,697.01	\$ 1,263,697.01	\$ 1,263,697.01	\$ 1,263,697.01	\$ 1,263,697.01	\$ 1,263,697.01	\$ 1,263,697.01	100%	100%	M2	1200
PUE220402170742	296868	MAP-OP/22307	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y LA CARRETERA INTERSERRANA DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 1,251,650.06	\$ 1,251,650.06	\$ 1,251,650.06	\$ 1,251,650.06	\$ 1,251,650.06	\$ 1,251,650.06	\$ 1,251,650.06	100%	100%	ML	784.95
PUE220402170861	297278	MAP-OP/22308	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO SAN MATEO-OCOTAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+352.43, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	TLACOTEPEC	\$ 1,903,066.41	\$ 1,903,066.41	\$ 1,903,066.41	\$ 1,903,066.41	\$ 1,903,066.41	\$ 1,903,066.41	\$ 1,903,066.41	100%	100%	ML	1352
PUE220402181428	340847	MAP-OP/22309	REHABILITACIÓN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LITAKAMALA SIPI, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	XOCHICUAUTLA	\$ 1,724,518.38	\$ 1,724,518.38	\$ 1,724,518.38	\$ 1,724,518.38	\$ 1,724,518.38	\$ 1,724,518.38	\$ 1,724,518.38	100%	100%	ML	464.14
PUE220402181460	340943	MAP-OP/22310	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA	TONALAPA	\$ 369,877.07	\$ 369,877.07	\$ 369,877.07	\$ 369,877.07	\$ 369,877.07	\$ 369,877.07	\$ 369,877.07	100%	100%	M2	340
PUE220402182979	345784	MAP-OP/22311	REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE IMPARTICIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD DENOMINADOS UBR-AHUACATLÁN Y DIF MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	AHUACATLAN	\$ 678,922.92	\$ 678,922.92	\$ 678,922.92	\$ 678,922.92	\$ 678,922.92	\$ 678,922.92	\$ 678,922.92	100%	100%	M2	373

PUE220402183248	346544	MAP-OP/22312	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A ANALCO, DEL KM 0+050 AL KM 0+165, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 930,192.97	\$ 930,192.97	\$ 930,192.97	\$ 930,192.97	\$ 930,192.97	\$ 930,192.97	\$ 930,192.97	100%	100%	M2	745
PUE220402183824	348476	AHCOP-22313	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 0+188, EN LA SECCIÓN 13, DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	TLAYEHUALANCINGO	\$ 1,492,197.10	1492197.1	1492197.1	1492197.1	1492197.1	986396	986396	100%	100%	M2	1122
PUE220402183911	348749	AHCOP-22314	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 857,721.92	857721.92	857721.92	857721.92	857721.92	857721.92	857721.92	100%	100%	M3	128.99
PUE220402185248	352446	AHCOP-22315	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN KGESTIN, DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 853,554.26	853554.26	853554.26	853554.26	853554.26	853554.26	853554.26	100%	100%	M2	40.12
PUE220402185821	354743	AHCOP-22316	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	TLAYEHUALANCINGO	\$ 2,199,556.38	2199556.38	2199556.38	2199556.38	2199556.38	2199556.38	2199556.38	100%	100%	KM	13.38
PUE220402188525	362933	AHCOP-22317	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DENOMINADA NAK XANAT, DEL KM 0+020 AL KM 0+100, EN LA SECCIÓN KGESTIN, DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 1,250,350.60	1250350.6	1250350.6	1250350.6	1250350.6	201452.66	201452.66	100%	60%	M2	480
PUE220402189578	366131	AHCOP-22318	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	TLACOTEPEC	\$ 2,202,760.95	2202760.95	2202760.95	2202760.95	2202760.95	1250000	1250000	100%	100%	KM	9.05
PUE220402189782	366622	AHCOP-22319	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN KILHAPAN, DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	ELOXOCHITLÁN	\$ 945,651.56	945651.56	945651.56	945651.56	945651.56	945651.56	945651.56	100%	100%	ML	600
PUE220402190029	367313	AHCOP-22320	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE S/N ENTRONQUE CON CALLE PRINCIPAL DE ACATEMPA, EN DOS TRAMOS AISLADOS, EN LA SECCIÓN DE ACATEMPA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	COALTEPEC	\$ 972,625.73	972625.73	972625.73	972625.73	972625.73	972625.73	972625.73	100%	100%	M2	528
PUE220402192688	375461	AHCOP-22321	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	AHUACATLÁN	\$ 756,008.74	756008.74	756008.74	756008.74	756008.74	756008.74	52500	85.71%	100%	ML	1785
PUE220402192778	375650	AHCOP-22322	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DEL KM 0+000 AL KM 0+070, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	AHUACATLÁN	\$ 654,968.97	731902.48	731902.48	731902.48	731902.48	731902.48	731902.48	90%	100%	M2	260.91

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
PUE220402199041		MAP-OP22201	REHABILITACIÓN DEL TECHADO PARA EL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.	AHUACATLÁN	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	803133.85	100%	100%	M2	298
PUE220402198777		MAP-OP22206	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS, PARA ATENCIÓN CIUDADANA, DEL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	AHUACATLÁN	2314186.39	2314186.39	2314186.39	2314186.39	2314186.39	500000	500000	36.76%	0%	M2	544
PUE220402199076		MAP-OP22207	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCION PUSKAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,	ELOXOCHITLÁN	674003.06	674003.06	674003.06	674003.06	674003.06	0	0	20.00%	0%	ML	113.6
PUE220402199096		MAP-OP22208	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT (PRIMERA ETAPA) SAN MARCOS	ELOXOCHITLÁN	2307583.03	2307583.03	2307583.03	2307583.03	2307583.03	0	0	9.00%	0%	ML	99
PUE220402199119		MAP-OP22209	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA	XOCHICUAUTLA	2458527.01	2458527.01	2458527.01	2458527.01	2458527.01	0	0	9.62%	0%	KM	2.08

EL REGISTRO DE ESTA OBRA SE HIZO EN EL 4° TRIMESTRE
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
LA UNIDAD DE LA META CORRECTA ES EN ML Y CORRESPONDE A UNA CANTIDAD DE 583.26 CON UN AVANCE DEL 100 %
LA META CORRECTA ESTA EN M2 Y LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE ES A 53520 M2 CON UN AVANCE DEL 100 %
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
LA META CORRECTA ESTA EN M2 Y LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE ES A 52000 M2 CON UN AVANCE DEL 100 %
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE
REPORTADO EN LA MIDS Y MIGRO A SRFT CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE

OBSERVACIONES
REPORTADO EN SRFT
REPORTADO EN SRFT
REPORTADO EN SRFT
REPORTADO EN SRFT
REPORTADO EN SRFT