MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE230202223492	74240	MAP-OP23300	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL LIBRAMIENTO BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, PUEBLA.	AHUACATLAN	2698187.29	2698187.29	2698187.29	2698187.29	1464381.85	1464381.85	1464381.85	90%	54.27%	M2	74.7	VALIDADO EN SRFT
PUE2302022246 45	84500	MAP-OP23301	CONTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TECOMETEPEC SECCIÓN TRES CRUCES, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA.	POCHALCATL	1642667.79	1642667.79	1642667.79	1642667.79	1642667.79	1642667.79	1642667.79	100%	100%	M2	3600	VALIDADO EN SRFT
PUE230202224681	84881	MAP-OP23302	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MATEO OCOTAL DEL KM 0+000 AL KM 1+352 SEGUNDA ETAPA , EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA	TLACOTEPEC	1422355.03	1422355.03	1422355.03	1422355.03	1422355.03	1422355.03	1422355.03	100%	100%	M2	2860	VALIDADO EN SRFT
PUE230202227404	105006	MAP-OP23303	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO Y POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA.	POCHALCATL	1059341.31	1059341.31	1059341.31	1059341.31	1059341.31	1059341.31	1059341.31	100%	100%	KM	5.09	VALIDADO EN SRFT
PUE230202227658	106764	MAP-OP23304	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA.	POCHALCATL	1944402.09	1944402.09	1944402.09	1944402.09	1507188.45	1507188.45	1507188.45	90%	77.51%	ML	999	VALIDADO EN SRFT
PUE230202227566	106359	MAP-OP23305	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNCIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA	TLACOTEPEC	884492.82	884492.82	884492.82	884492.82	884492.82	884492.82	884492.82	100%	100%	M2	699.93	VALIDADO EN SRFT
PUE2302022277 11	107204	MAP-OP23306	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA.	IXQUIHUACAN	2886680.79	2886680.79	2886680.79	2886680.79	748316.58	748316.58	748316.58	50%	25.92%	M2	487.5	VALIDADO EN SRFT

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES